



ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS

En el Departamento de Cochabamba, Provincia Chapare, Municipio de Villa Tunari, a los **cuatro días del mes de mayo del año dos mil Dieciocho**, se realiza el Acto de Recepción Provisional de Obras, mismo que fue solicitado por la Empresa Constructora en fecha 30 de abril de 2018 y aprobado por la Supervisión. Acto realizado en presencia de la Comisión de Recepción de la Agencia Estatal de Vivienda, Fiscal de Obras, Supervisión de Obras, Empresa Constructora del Proyecto:

PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE VILLA TUNARI - FASE (XVII) 2017 - COCHABAMBA

Con las siguientes características técnicas, administrativas y económicas:

1.- DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE VILLA TUNARI - FASE (XVII) 2017 - COCHABAMBA		
CONTRATISTA:	MUROS CONSTRUCCIONES	FECHA DEL CONTRATO	25/09/2017
SUPERVISION DE OBRA:	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA "ARIAS MEJIA"		
FISCAL DE OBRA:	ARQ. ZORAYDA ALVAREZ TORRICO		
NUMERO TOTAL DE VIVIENDAS DEL PROYECTO:	48		
DATOS ESPECIFICOS DE LA OBRA:			
MONTO TOTAL DEL PROYECTO :	Bs.	6,696,136.04	
MONTO DEL PROYECTO ORIGINAL :	Bs.	6,617,287.23	
MONTO FINANCIADO AEVIVIENDA ORIGINAL :	Bs.	6,617,287.23	
MONTO APORTE PROPIO PROYECTO ORIGINAL :	Bs.	0.00	
MONTO CONTRATO MODIFICATORIO N° 01:	Bs.	6,617,286.65	
MONTO CONTRATO MODIFICATORIO N° 02 :	Bs.	6,696,136.04	
FECHA ORDEN DE PROCEDER		28 de Septiembre de 2017	
PLAZO S/CONTRATO: (días calendario)	N°	120	
AMPLIACION DE PLAZO POR ORDEN DE CAMBIO N° 01 : (días calendario)	N°	55	
AMPLIACION DE PLAZO POR ORDEN DE CAMBIO N° 02 : (días calendario)	N°	10	
TOTAL TIEMPO DE EJECUCIÓN: (días calendario)	N°	185	
FECHA DE CONCLUSION SEGÚN CONTRATO:		31/03/2018	
FECHA DE CONCLUSION REAL:		30/04/2018	
FECHA DE RECEPCION PROVISIONAL EFECTIVA :		30/04/2018	
PERIODO DE MOROSIDAD Y/O MULTAS:		30	
FECHA DE RECEPCION PROVISIONAL CON COMISION :		04 de Mayo de 2018	

2.- OBSERVACIONES GENERALES

Efectuada la inspección se constató de manera general que la obra cuenta con las siguientes observaciones:

COMPONENTE TÉCNICO	
1	Limpieza general de los exteriores.
2	Mejorar el acabado y colocado de silicon en las ventanas exterior e interior.
3	Limpieza general de las ventanas.
4	Limpiar Llaves de paso de baños y cocina.
5	Mejorar el acabado de la pintura interior y exterior de las viviendas.

Se realizan las observaciones específicas por vivienda, mismas que deben ser subsanadas de forma previa a la Recepción Definitiva.

3.- CONFORMIDAD Y ACEPTACION


Revisados y verificados los trabajos realizados por el Contratista y al presentarse observaciones que pueden ser subsanadas, la Comisión procede con la Recepción Parcial Provisional de obras, acordando 21 días calendario contabilizados a partir de la firma de la presente acta provisional efectiva, para la Recepción Definitiva de obras previa corrección de las observaciones señaladas sera el 21 de mayo 2018 a hrs 10:00 am.



En conformidad se firman la presenta Acta de Recepción Parcial Provisional:


Lic. Alessandro Saravia Hernan
PROF. EN CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES.

COMISIÓN DE RECEPCIÓN
 CI 5225167 cba


 Lic. Alessandro Saravia Hernan
 PROFESIONAL EN CONTRATACIONES
 Y ADQUISICIONES
 AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA
 COCHABAMBA

Arq. Doris Linet Echeverria Cossio
PROFESIONAL EN FISCALIZACION


COMISIÓN DE RECEPCIÓN


 Arq. D. Linet Echeverria Cossio
 PROFESIONAL EN FISCALIZACION
 AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA
 COCHABAMBA

Lic. Silverio Cuellar Cuyo
TECNICO II EN GESTION SOCIAL


6559702 CB

COMISIÓN DE RECEPCIÓN



 Lic. Silverio Cuellar Cuyo
 TECNICO II EN GESTION SOCIAL
 AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA
 COCHABAMBA

Arq. Zorayda Alvarez Torrico
FISCAL DE OBRAS


COMISIÓN DE RECEPCIÓN
 CI. 4388309CB


 Arq. Zorayda Alvarez Torrico
 PROFESIONAL EN FISCALIZACION
 AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA
 COCHABAMBA

Ing. Javier Arias Mejia
**GERENTE DE SUPERVISOR
 CONSTRUCTORA Y CONSULTORA
 "ARIAS MEJIA"**


 CONSTRUCTORA Y CONSULTORA
 ARIAS MEJIA
 Ing. Javier Arias Mejia
 Ingeniero Civil
 RNI 8 810
 Cochabamba, Bolivia

Lic. Pamela Victoria Flores
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
 CI 5159803 cba
 MUROS CONSTRUCCIONES


 Lic. Pamela Flores Barrientos
 REPRESENTANTE LEGAL
 MUROS CONSTRUCCIONES